

Số: 8A / BC- CTSD

Hà Đông, ngày 20 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯỚI ẨM VỤ XUÂN NĂM 2017.

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

I. Thời tiết khí hậu:

Những tháng cuối năm 2016 thời tiết gần như không có mưa nên việc cấp nước tưới cây vụ Đông 2016 gặp khó khăn. Sang đầu năm 2017 có mưa đáng kể vào trung tuần tháng 1 nên việc cấp nước thời kỳ đầu tưới ảm vụ Xuân năm 2017 thuận lợi hơn. Tổng lượng mưa bình quân toàn Công ty vụ Đông Xuân 2016-2017 so với vụ Đông Xuân 2015 - 2016 chỉ đạt 51% (Các Xí nghiệp: Đan Hoài: 36%; La Khê: 63%; Chương Mỹ: 54%; Mỹ Đức: 52%)

Lượng mưa đo được tại Hệ thống thủy lợi Sông Đáy như sau:

Tháng	10/2016	11/ 2016	12/2016	01/2017	02/2017	Tổng cộng
Số ngày mưa (ngày)	12	4	2	4	2	24
Lượng mưa b/q (mm)	45	6	4	96	2	153

II. Nguồn nước:

Từ đầu vụ tưới ảm, mực nước các hồ chứa nước như: Đồng Sương, Văn Sơn và Miếu (Chương Mỹ); Tuy Lai, Vĩnh An, Quan Sơn (Mỹ Đức) đều ở mức xấp xỉ thiết kế, việc cấp nước cho các diện tích phục vụ tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, nguồn nước trên các sông, suối hầu hết ở mức thấp và cạn kiệt giống như vụ Đông Xuân 2015- 2016. Việc cấp nước từ sông Nhuệ, sông Đáy và sông Tích gặp nhiều khó khăn. Đối với sông Hồng, được sự quan tâm phối hợp giữa các Bộ, Ngành, nguồn nước được bổ sung 3 đợt xả nước các hồ thủy điện với tổng số 13,5 ngày [Đợt 1: Từ 0 giờ ngày 10/01 ÷ 12 giờ ngày 14/01 (4,5 ngày); Đợt 2: Từ 0 giờ ngày 23/01 ÷ 24 giờ ngày 26/01 (04 ngày) Đợt 3: Từ 0 giờ ngày 06/02 ÷ 24 giờ ngày 10/02 (05 ngày)] nên việc cấp nước tưới ảm vụ Xuân năm 2017 có thuận lợi hơn.

Mực nước trên các triền sông và hồ chứa vào tháng 1 và 2/2017 như sau:

TT	Vị trí đo	MNTB	MN max	MN min	Ghi chú
1	Sông Hồng tại bể hút TB DC Bá Giang	2.00	3.70	0.90	MN min: + 0.50
2	Sông Hồng tại Công số 1 - Đan Hoài.	1.74	3.26	0.80	MN min TB Đan Hoài mới: + 1.08
3	Sông Nhuệ (Đồng Quan)	1.04	1.65	0.18	MN thiết kế: 2.75 - 3.56
4	Sông La Khê tại bể hút TB La Khê	2.20	3.15	1.90	MN min bể hút TB La Khê: + 2.08
5	Sông Đáy (HL Công Yên Nghĩa)	2.21	2.70	1.70	MN min bể hút TB tưới Phụng Châu: + 1.10
6	Sông Bùi (Trí Thủy)	1.18	2.55	0.78	MN yêu cầu \geq 0.90
7	Hồ Đồng Sương (Chương Mỹ)	17.59	18.15	16.60	MNDBT: 18.20
8	Hồ Văn Sơn (Chương Mỹ)	18.83	19.38	17.80	MNDBT: 19,50
9	Hồ Miếu (Chương Mỹ)	38.89	39.50	37.25	MNDBT: 39.50
10	Hồ Quan Sơn (Mỹ Đức)	5.03	5.65	4.25	MNDBT: 5.80

III. Công trình:

Công tác tu sửa công trình phục vụ chống hạn vụ Xuân 2017 đã được nhanh chóng triển khai nên cơ bản hoàn thành trước khi bước vào thời kỳ tưới ải. Hệ thống kênh mương, cửa lấy nước và các bể hút đã được tu sửa, nạo vét thông thoáng đảm bảo tưới tiêu phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp. Các công tưới, tiêu và thiết bị cơ điện đã được duy tu, bảo dưỡng toàn bộ đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả cao. Ngoài ra Công ty đã huy động gần 40 cán bộ công nhân viên thuộc 2 Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Đan Hoài và Chương Mỹ tiến hành khơi thông ách tắc dòng chảy trên Sông Đáy tại vị trí gầm cầu cao tốc Láng – Hòa Lạc để tăng lượng nước từ Sông Hồng về các trạm bơm ven Đáy trong các đợt xả nước các hồ chứa nước thủy điện phục vụ lấy nước vụ Xuân 2017.

IV. Nguồn điện:

Một số trạm bơm phục vụ tưới vụ Xuân 2017 thuộc địa bàn huyện Thanh Oai và Chương Mỹ bị cắt điện do Công ty ĐTPT thủy lợi sông Đáy nợ tiền điện năm 2016 (do Thành phố mới tạm thời cấp kinh phí đặt hàng theo mức miễn thu thủy lợi phí nên chưa có để trả), việc cấp nước đở ải vụ Xuân 2017 cũng gặp khó khăn.

V. Công tác chỉ đạo sản xuất:

UBND thành phố, Sở NN&PTNT Hà Nội, lãnh đạo các huyện, các ban ngành và các Công ty thủy lợi trong ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ công tác phục vụ tưới ải vụ Xuân 2017. Công ty ĐTPT thủy lợi sông Đáy tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các địa phương để cấp nước đầy đủ, kịp thời và tiết kiệm, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

B. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỤC VỤ TƯỚI ẢI VỤ XUÂN 2017:

I. Tình hình chung:

Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố và Sở NN&PTNT Hà Nội, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của UBND các huyện, Công ty ĐTPT thủy lợi sông Đáy đã chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai có hiệu quả Phương án chống hạn vụ Xuân năm 2017, chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo cấp nước đầy đủ, kịp thời cho các địa phương.

1. Kế hoạch cấp nước tưới ải vụ Xuân 2017:

Căn cứ lịch gieo cấy và tập quán của các quận, huyện, Công ty xây dựng kế hoạch cấp nước tưới ải vụ Xuân 2017 như sau:

- Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Đan Hoài:
 - + Cấp nước đở ải: Từ ngày 15/01/2017 đến 25/02/2017.
- Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi La Khê:
 - + Cấp nước đở ải: Từ ngày 25/12/2016 đến 10/02/2017.
- Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Chương Mỹ:
 - + Cấp nước đở ải: Từ ngày 05/12/2016 đến 20/02/2017.
 - + Gieo mạ: Từ ngày 22/01 đến 02/02/2017.
 - + Cấy: Từ ngày 06/02 đến 28/02/2017.
- Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Mỹ Đức:
 - + Cấp nước đở ải: Từ ngày 30/12/2016 đến 20/02/2017.

